

BOLLETTINO N.22

Stato di Avanzamento programma di interventi nell'area stabilimento Caffaro (nell'ambito del SIN Caffaro)

DOVE SIAMO? È in corso la progettazione esecutiva.

COSA STIAMO FACENDO? È stata avviata la progettazione esecutiva che è suddivisa in diversi capitoli e finalizzata allo svolgimento dei due grandi ambiti di intervento: la demolizione di impianti e edifici presenti nell'area dello stabilimento Caffaro e la successiva attività di bonifica.

Tale progettazione si svilupperà per fasi in relazione all'ordine temporale che verrà deciso nell'interlocuzione con il direttore dei lavori. I singoli stadi di progettazione saranno sottoposti a verifica da parte di una Società esterna ed approvati dal Commissario.

La prima fase di progettazione, già presentata nel mese di dicembre 2024 dalla Soc. Capogruppo Greenthesis Spa, riguarda (1) gli elaborati comuni, (2) la progettazione esecutiva della cantierizzazione, (3) il nuovo impianto di distribuzione elettrico e l'adeguamento dei sistemi di emungimento, (4) la progettazione esecutiva delle attività propedeutiche alla bonifica: test pilota, bonifica bellica, indagini di caratterizzazione dei terreni propedeutiche (circa 140 sondaggi).

Tale fase di progettazione è già stata trasmessa alla Società esterna di verifica. Concluso il processo di verifica ed approvato il primo stralcio di progetto, partiranno le prime attività in correlazione con lo sviluppo della cantierizzazione dell'area. In relazione ai rifiuti abbandonati ed agli impianti di proprietà non demoliti da parte di CSA S.r.l., il 23 dicembre 2024 il Ministero dell'Ambiente ha autorizzato il Commissario ad operare in via sostitutiva e, adempiendo a questo mandato, il Commissario e il direttore lavori stanno definendo modalità e tempi per un intervento sostitutivo da parte delle imprese aggiudicatrici dell'appalto. Tale intervento in via sostitutiva dovrà essere coordinato con le altre attività iniziali previste tenendo conto di eventuali interferenze.

QUANTO TEMPO CI VORRÀ? Tutte le attività previste nel contratto di appalto e negli atti di gara, di grande complessità, si articoleranno in diverse fasi e si concluderanno con il collaudo e gli ulteriori passaggi approvativi da parte degli Enti coinvolti al termine di un periodo che avrà una durata attualmente stimata in sei/sette anni complessivi.

Le risorse utilizzate sono assegnate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al Commissario Straordinario Caffaro e gestite dallo stesso mediante conto speciale della Tesoreria dello Stato.

CHI STA OPERANDO ALL'INTERNO DELL'AREA? Con la consegna dell'area al Raggruppamento di imprese, la gestione dell'appalto entra in una fase tecnico operativa finalizzata allo svolgimento delle prestazioni previste nel contratto d'appalto.

All'interno dell'area, A2A Ciclo idrico Spa, sulla base di convenzione sottoscritta con il Commissario, sta svolgendo l'attività di gestione della barriera idraulica mediante l'esercizio delle pompe presenti per l'emungimento delle acque ed il monitoraggio del livello della falda.

Sono stati svolti alcuni interventi migliorativi da parte della stessa società sugli impianti della barriera idraulica da parte della stessa Società.

Clicca qui per visualizzare il progetto complessivo di bonifica: <http://commissario.bresciacaffaro.it>

Clicca qui per visualizzare il cronoprogramma: <https://bit.ly/3A8NkBW>

Clicca qui <https://tinyurl.com/mailcaffaro> o scrivi a osservatoriosinbresciacaffaro@comune.brescia.it per comunicare con l'OSSERVATORIO SIN CAFFARO.